

东莞市望牛墩镇 2022 年度预算项目绩效自评 抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局望牛墩分局

金额单位：万元

项目名称	望沙路延长线 (石横路段) 改造工程	涉及年度预算金额	743.91 万元
预算单位	东莞市望牛墩镇工程建设中心		
评价范围	☒ 年度支出绩效评价 ☐ 项目总体支出绩效评价 ☐ 绩效运行监控		
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况： 自评资料能及时报送，但部分指标未提供佐证材料。 2、自评指标体系设置情况： 自评指标设置基本符合要求。 3、绩效信息公开情况： 能按要求完成项目绩效信息公开工作。		
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差		
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☐ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☒ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况：镇级财政年初预算金额（743.91）万元，调整后预算金额（743.91）万元，预算调整率为（0）%，实际支出金额（391.7）万元，年初预算执行率为（53）%，调整后预算执行率为（53）%。 2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☒ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐		

	具体情况：根据单位提交的项目资料，该项目完成大部分预期产出目标；拆除石横路中桥新建，双向四车道混凝土路改成沥青路面。改建道路全长 899.099 米，其中横沥中桥 54 米。包括桥梁工程、道路工程、电气工程、交通工程、绿化工程、给排水工程。
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☐ 项目实现大部分预期效益目标 ☒ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不很明显 ☐ 具体情况：据预算单位所提供资料反映，项目实现大部分预期效益目标，访问周边村（居）民满意度较高。
加强预算绩效管理的建议	1、建议注重收集项目实施过程中的相关数据资料，提供更加充分的佐证材料，不断提供自评工作质量。 2、建议继续加强绩效观念，强化绩效管理，加强资金监管，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，进一步提高财政资金使用效益。
备注	镇财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。