

2023 年度沙田镇预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位： 东莞市财政局沙田分局

项目名 称	美丽圩镇建设项目
项目主 管部门	东莞市城市管理和综合执法局沙田分局
绩效自 评组织 工作审 核意见	1、自评资料提交情况：能按照有关要求开展自评工作;自评资料报送基本及时，自评信息资料部分填写完整，部分信息如绩效目标填写不够科学量化；提交相关的佐证材料不够充分。 2、自评结果应用情况：暂无。 3、绩效信息公开情况：能按要求公开有关绩效信息。
项目绩 效抽查 审核等 次	审核等次： ☐ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☒ 差
抽查 审核 意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☐ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☒ 项目预算调整过大 ☒ 具体情况： 镇级财政年初预算金额（ 100000000 ）元，调整后预算金额(0)元，预算调整率为(100)%，实际支出金额(0)元，年初预算执行率为(0)%,调整后预算执行率为(0)%。

	产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☐ 项目完成部分预期产出目标 ☒ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 该项目计划对我镇 17 条村进行美丽圩镇建设，据项目单位填报信息反映，2023 年完成先锋村和义沙村美丽圩镇建设，但未支付款项，项目完成部分年初目标。
	3. 效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☐ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☒ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 据填报信息反映，项目完成后能提升人居环境质量，由于产出未完成影响预期效益目标实现。
绩效自评降档或“一票否决”情况	无
加强预算绩效管理的建议	本项目的 main 问题是预算执行率为零，编制预算时不够严谨，造成财政资金闲置。建议单位在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，如实际情况发生变化时应及时调整预算，同时调整绩效目标，切实提高财政资金使用效益。
备注：镇财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	